



Universidad Nacional de Chimborazo
Vicerrectorado Administrativo
Dirección Administrativa

PROYECTO: 1002 Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Líder del Proyecto:	Fernández Remache, Jorge Hernán (jhfrinfra@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2014 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	07/02/2019	Fecha de Fin Base:	30/10/2015
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar	Fecha del siguiente Hito:	01/08/2014

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROPOSITO:
 Mejorar los servicios de Bodegas, Espacios para docentes a tiempo completo, Aulas y espacios para Biblioteca.

PRODUCTO:
 Subsuelo: Cuatro Bodegas
 Planta Baja: 40 Espacios para Docentes a Tiempo Completo.
 Primer piso alto: 169 espacios para estudiantes en Biblioteca.
 Segundo piso Alto: 52 Espacios para Docentes a Tiempo Completo.
 Tercer piso Alto: 7 Aulas.
 Cuarto piso Alto: 7 Aulas.
 Quinto piso Alto: 7 Aulas.
 Sexto piso Alto: 7 Aulas.
 Séptimo piso Alto: 7 Aulas.

Beneficios Cualitativos

Construcción de: Bodegas, Biblioteca, Aulas, Cubículos para Docentes a Tiempo Completo, MT/TP

Tipo de Beneficiario

Estudiantes, Profesores, Empleados y Trabajadores de la Universidad Nacional de Chimborazo


Restricciones

Alcance: Construcción en estructura metálica y hormigón armado de un edificio de 8 pisos mas un subsuelo, totalmente terminada en base a planos, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma de trabajo y realizado por una constructora nacional mediante un contrato público.
 Tiempo: 14 Meses
 Costo: 3506449.39 Dólares Americanos, el año 2014 se invertirá el 60% de este costo y el saldo el 2015.
 Recursos Humanos: Administrador del contrato de obra.
 Climáticas: Cambios climáticos extremos que afecten el desarrollo de la obra.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 70.01 %
 Fecha de Inicio: 01/09/2014 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO DE 2018 RESOLUCION DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 153-P-UNACH-2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	26/01/2018 - 03:04 PM
JULIO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/07/2016 - 12:14 PM
JUNIO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/07/2016 - 12:13 PM
JUNIO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/07/2016 - 12:13 PM
MAYO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/07/2016 - 12:12 PM
ABRIL 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/07/2016 - 12:12 PM
MARZO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	31/03/2016 - 10:45 AM
FEBRERO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	31/03/2016 - 10:45 AM
ENERO 2016 No se dispone de recursos economicos, pendiente pago de anticipo.	Fernández Remache, Jorge Hernán	31/03/2016 - 10:44 AM
DICIEMBRE 2015 Con fecha 3 de diciembre de 2015 y oficio No. 0805-R-UNACH-2015 la Sra Rectora hace llegar las respuesta interpuesto por el Sercop y oferentes al proceso de contratacion publica. con fecha 14 de diciembre de 2015 y con oficio circular Nro. SERCOP-CZ3-2015-2278-O el Ing.Alexander Valverde Peredes COORDINADOR ZONAL 3 TUNGURAHUA indica que se determina que la entidad puede continuar con con el proceso.	Fernández Remache, Jorge Hernán	24/12/2015 - 01:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con fecha 18 de diciembre de 2015 se celebra el contrato No. 153-P-UNACH-2015 entre la Universidad Nacional de Chimborazo y el Consorcio Union Almeida Cajas Chimborazo Monto 3347454.9042 dolares Plazo 420 dias calendario.		
NOVIEMBRE 2015 Con fecha 6 de noviembre se procede con la adjudicacion del contrato Al consorcio UNION ALMEIDA CAJAS CHIMBORAZO integrado por el Ing. jorge Santiago Almeida Vinueza y el Ing. Hector Vicente Cajas Navarrete Monto del Contrato =3 347.454,9042 dolares americanos no incluye IVA. Plazo = 420 dias calendario	Fernández Remache, Jorge Hernán	24/12/2015 - 01:03 PM
OCTUBRE 2015 SE INICIA EL PROCESO DE LICITACION PARA EL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS CON EL SIGUIENTE CRONOGRAMA 2 DE OCTUBRE DE 2015 SE SUBE EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA LICOB-UNACH-001-2015 AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 7 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA MAXIMA PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL PROCESO 13 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA MAXIMA PARA SOLVENTAR CUALQUIER INQUIETUD RELACIONADA AL PROCESO 28 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA MAXIMA PARA LA ENTREGA DE PROPUESTA 28 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS OFERTAS 29 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA MAXIMA PARA QUE LA ENTIDAD NOTIFIQUE LOS ERRORES DE FORMA EN LA OFERTA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA MAXIMA PARA RESPUESTA DE CONVALIDACION DE ERRORES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA ESTIMADA PARA ADJUDICACION DE CONTRATO	Fernández Remache, Jorge Hernán	23/11/2015 - 11:41 AM
SEPTIEMBRE 2015 Se actualiza la Desagregacion Tecnologica par iniciar el proceso de contratacion Publica en el mes de Octubre del 2015.	Fernández Remache, Jorge Hernán	08/10/2015 - 09:01 AM
AGOSTO 2015 No se disponen de recursos económicos.	Fernández Remache, Jorge Hernán	15/09/2015 - 04:23 PM
JULIO 2015 Se solicita al rectorado con oficio No. 234-INF-UNACH de 13 de julio 2015 la reforma del PAC 2015 del Departamento de Infraestructura correspondiente al proyecto de Inversion "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educacion, Humanas y Tecnologias" por un monto de 1'045.000,00 dolares americanos. Se entrega el presupuesto actualizado y la Desagregacion Tecnologica de este proyecto al Dr. Fabian Guerrero con oficio No. 258-INF-UNACH de 24 de julio de 2015. Con oficio No. 987-VA-UNACH-15 de fecha 9 de julio de 2015 la Dra Lucila de la Calle Vicerrectora Administrativa solicita la ratificacion de la comision Tecnica para que efectuen los tramites del proceso de licitacion correspondiente al "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educacion, Humanas y Tecnologias" ratificandose la Comision Técnica con oficio No. 0542-UNACH-R-SG-2015 de fecha 25 de Julio de 2015. Comunica en forma verbal la Dra. Sivia Vásconez que se encuentran tramitando en el Ministerio de Finanzas la disponibilidad de recursos económicos para poder iniciar el proceso de licitacion.	Fernández Remache, Jorge Hernán	07/08/2015 - 11:25 AM
JUNIO 2015 Se considera un presupuesto para el 2015 de 1'045.000,00 dolares americanos. Se solicita al consultor actualizar el presupuesto a la fecha y realizar la desagregacion tecnologica para iniciar el proceso de contratacion pública.	Fernández Remache, Jorge Hernán	02/07/2015 - 04:25 PM
MAYO 2015 No hay disponibilidad de recursos económicos	Fernández Remache, Jorge Hernán	09/06/2015 - 05:45 PM
ABRIL 2015 No se dispone de recursos económicos.	Fernández Remache, Jorge Hernán	14/05/2015 - 08:41 AM
MARZO 2015 No se dispone de recursos económicos.	Fernández Remache, Jorge Hernán	07/04/2015 - 05:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se actualiza la información en el SIP e IP con un monto de 1500000 dólares para inversión en el año 2015. La señora Rectora con la resolución No. 004-R-PLAN-UNACH-2.015 APRUEBA la reforma de la planificación de la Universidad Nacional de Chimborazo para el presente año fiscal 2015 en el que consta este proyecto.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	05/03/2015 - 05:00 PM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se devuelve el diseño hidro-sanitario por parte de la EP-EMAPAR quienes solicitan adjuntar los cálculos hidráulicos a la memoria técnica por lo que se le hace llegar al consultor Ing. Jorge Vintimilla para que realice los cambios solicitado por los técnicos de EP-EMAPAR. Se asigna un monto de 1500000,00 dólares para inversión en el año 2015</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	05/02/2015 - 05:18 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>El proceso de contratación se encuentra suspendido en el portal de compras públicas con el código LICOB-UNACH-004-2014. Se entrega el diseño hidro-sanitario a la EP-EMAPAR con oficio No. 294-INF-UNACH de fecha 17 de diciembre del 2014 para revisión y aprobación. Se continua con el trámite de aprobación como proyecto especial en el GAD Municipal de Riobamba.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	06/01/2015 - 04:52 PM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>El proceso de contratación se encuentra en marcha en el portal de compras públicas con el código LICOB-UNACH-004-2014. Cuyo cronograma del proceso se encuentran vigente y con fecha 17 de noviembre del 2014 se procedió a la entrega física de ocho ofertas que luego de la convalidación de errores realizado 24 de noviembre de 2014 se encuentra en proceso de calificación de ofertas. La EP-EMAPAR entrega la factibilidad y bases de diseño para que se pueda continuar con el trámite de aprobación de los diseños Hidrosanitarios.</p> <p>3</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	03/12/2014 - 10:49 AM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Con fecha 9 de octubre de 2014 se sube el proceso al portal de compras públicas para la contratación del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías" , el mismo que se cancela con fecha 16 de octubre de 2014 ya que se necesita realizar rectificaciones sustanciales en los pliegos por sugerencia del SERCOP Zona 3. Con fecha 21 de octubre de 2014 se sube nuevamente el proceso al portal de compras públicas para la contratación del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías". En EP-EMAPAR se continua con la aprobación de los diseños Hidrosanitarios de este proyecto.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	05/11/2014 - 05:37 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Con oficio No. 004967 SG-UNACH-2014 de Secretaria General la Sra. Rectora nombra la Comisión Técnica para la tramitación de la Licitación y elaboración de pliegos para la contratación del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías". Con fecha 10 de septiembre del 2014 el Arq. William Carvajal Novillo solicita la aprobación de los planos para el Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías al Director de Gestión de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Riobamba. Con oficio No. 222-INF-UNACH de fecha 12 de septiembre de 2014 Se solicita al Gerente General de la EP-EMAPAR emita la factibilidad con parámetros de diseño para este proyecto. El Departamento de Infraestructura realiza el trámite de aprobación de los Diseños del Sistema Contra Incendios en el Cuerpo de Bomberos de Riobamba y la Unidad Operativa de Prevención y Control de Incendios emite el PERMISO DE CONSTRUCCION No.0000 109 con fecha 29 de septiembre de 2014.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	04/10/2014 - 05:07 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>El Ing. Eléctrico Fabián Paredes entrega los diseños eléctricos aprobados por la empresa Eléctrica Riobamba s.a. Una vez que se dé de Baja las contribuciones especiales de mejoras de la Unach por parte del GAD Municipal de Riobamba se procederá a sacar los certificados de no adeudar y certificado de gravámenes para iniciar los trámites de aprobación de este proyecto.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	04/09/2014 - 05:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2014 Se continua con el trámite de aprobación de los estudios Eléctricos Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías en la Empresa Eléctrica Riobamba SA a cargo del Ing. Eléctrico Fabián Paredes.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	22/08/2014 - 05:56 PM
<p>JUNIO 2014 Se procede aprobar la Desagregación Tecnológica en el SERCOP para la construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. No se puede entregar los estudios Hidrosanitarios en la Empresa Pública EMAPAR por no contar con los requisitos para su presentación como son el Certificado de gravámenes, Certificado de no adeudar al Municipio de Riobamba. Se entrega los estudios Eléctricos en la Empresa Eléctrica Riobamba SA. Para su revisión y aprobación.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	04/07/2014 - 06:39 PM
<p>MAYO 2014 El ing. Jorge Vintimilla entrega un borrador de la Desagregación Tecnológica de este proyecto por lo que una vez revisado se le comunica que está bien y que dicha información se entregue en forma impresa y magnética lo antes posible así como también se le solicita se ingrese en el pliego correspondiente para realizar los trámites de aprobación en el SERCOP.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	05/06/2014 - 10:59 AM
<p>ABRIL 2014 Se revisa todos los diseños del Proyecto entregados por parte del ing. Jorge Vintimilla. Con oficio No. 059-INF-UNACH de 14 de abril de 2014 Se solicita al Arquitecto diseñador del proyecto entregue los planos Arquitectónicos en forma impresa y magnética así como también la aprobación del Anteproyecto en el Gobierno Municipalidad de Riobamba. Con oficio No. 073-INF-UNACH de 28 de abril de 2014 Se solicita al Ing. Jorge Vintimilla incluya en los pliegos y los respectivos anexos lo relacionado con la desagregación Tecnológica del proyecto, en base al reglamento emitido por el SERCOP publicado 26 de julio del 2013 resolución No. RE-INCOP-2013-0000095, previo a la presentación de la documentación para revisión por parte del SERCOP.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	05/05/2014 - 09:21 AM
<p>MARZO 2014 Se aprueba en el Departamento de Presupuesto, Control de Bienes y Dirección de Planificación el POA,PAC,PPC y Resumen de partidas para el año 2014 correspondiente al proyecto "Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. Se actualiza el proyecto en el SIP e IP. Se realizan los cambios relacionados al incremento de espacios para docentes a tiempo completo MT/TP (cubículos) y espacios para Biblioteca.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	03/04/2014 - 12:12 PM
<p>FEBRERO 2014 Se realiza el POA,PAC,PPC y Resumen de partidas para el año 2014 correspondiente al proyecto "Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías". Se realiza las memorias en formato SENPLADES, Se realiza la matriz de marco logico correspondiente al proyecto, Se entrega a Planificación Institucional la documentación en PDF incluido los planos del proyecto.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	24/03/2014 - 03:19 PM
<p>Se ha entregado los estudios completos por parte del Ing. Jorge Vintimilla consultor del proyecto.</p>	Fernández Remache, Jorge Hernán	11/02/2014 - 10:22 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	31/03/2016	Jorge Hernán Fernández Remache	30	30	9	0/0

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Organizacional.3. Económico. Falta de recursos económicos el primer trimestre del 2015 CAUSARIA Retraso en la entrega de la obra.	13/04/2014	Jorge Hernán Fernández Remache	30 %	40	12	0/3

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	T1 Estudios, diseños y aprobación por fiscalización, entregado.	3. Planeación	01/05/2014		29/09/2014		Sí	0.0
2	T2 Registro en el SIPeP y aprobación SENPLADES-MEF, realizado.	3. Planeación	01/05/2014		11/04/2014		Sí	0.0
3	T3 Inicio Proceso de contratación pública, terminado.	4. Ejecución	07/05/2014		10/09/2014		Sí	0.0
4	T3 Subida del proceso de contratación al portal de compras publicas, realizado.	4. Ejecución	12/05/2014		21/10/2014		Sí	0.0
5	T3 Presentación de ofertas Técnicas, presentado.	4. Ejecución	30/05/2014		17/11/2014		Sí	0.0
6	T3 Adjudicación y firma del contrato , ejecutado.	3. Planeación	01/08/2014	01/08/2014			No	0.0
7	T4, T5 Entrega del anticipo e inicio de obra, informado.	3. Planeación	31/08/2014	31/08/2014			No	0.0
8	T4, T5 Construcción de instalaciones provisionales, ejecutado.	4. Ejecución	30/09/2014	30/09/2014			No	0.4
9	T4, T5 Preparación del terreno, terminado.	4. Ejecución	30/10/2014	30/10/2014			No	0.04
10	T4, T5 Cisterna, rejillas para desalojo de aguas, ejecutado.	4. Ejecución	28/11/2014	28/11/2014			No	0.44
11	T4, T5 Movimiento de tierras y cimentacion, ejecutado.	4. Ejecución	28/11/2014	28/11/2014			No	5.25
12	T4, T5 Muros perimetrales Norte, Sur; Este, Oeste (h=variable), ejecutado.	4. Ejecución	28/11/2014	28/11/2014			No	1.55
13	T4, T5 Escaleras, ejecutado.	4. Ejecución	27/02/2015	27/02/2015			No	0.35
14	T4, T5 Estructura panel, ejecutado.	4. Ejecución	28/02/2015	28/02/2015			No	36.15
15	T4, T5 Mamposterías y Enlucidos, ejecutado.	4. Ejecución	30/04/2015	30/04/2015			No	6.0
16	T4, T5 Acabados, ejecutado.	4. Ejecución	31/08/2015	31/08/2015			No	6.65
17	T4, T5 Puertas, ejecutado.	4. Ejecución	31/08/2015	31/08/2015			No	0.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	T4, T5 Revestimiento de paredes (exteriores), ejecutado.	4. Ejecución	31/08/2015	31/08/2015		▼	No	0.8
19	T4, T5 Revestimiento de paredes (interiores), ejecutado.	4. Ejecución	31/08/2015	31/08/2015		▼	No	2.5
20	T6 Varios, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	0.55
21	T4, T5 Aluminio y vidrio, Instalado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	7.3
22	T4, T5 Cableado Estructurado, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	8.3
23	T4, T5 Instalaciones electricas, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	9.95
24	T4, T5 Instalaciones hidrosanitarias, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	3.0
25	T4, T5 Jardineras, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	0.2
26	T4, T5 Mantenimiento de la obra en construcción, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	0.3
27	T4, T5 Piezas sanitarias, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	0.72
28	T4, T5 Sistema de transporte vertical, ejecutado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	4.4
29	T4, T5 Tumbados falsos, Instalado.	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015		▼	No	4.3
30	T6 Designacion de la comision de recepcion de obra, conformado.	5. Cierre	06/11/2015	06/11/2015		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	3,506,449.39
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,506,449.53	0.00	0.00	3,506,449.53
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,506,449.39	0.00	0.00	3,506,449.39
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 1 CCEE T1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACION POR FISCALIZACION	ESTUDIOS_Y_DISEÑOS.pdf	18/02/2015
2	HITO 2 CCEE T2 REGISTRO EN EL SIP E IP 2015	ACTUALIZACION_SIP_e_IP_2015.pdf	05/03/2015
3	HITO 2 CCEE T2 REGISTRO EN EL SIP E IP Y APROBACION SENPLADES MEF	APROBACION_SENPLADES.pdf	18/02/2015
4	HITO 3 CCEE T3 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA	INICIO_PROCESO_DE_CONTRATACION.pdf	18/02/2015
5	HITO 3 CCEE T3 REINICIO DE PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA CCEE	Reinicio_Licitacion__Bloque_ccee.pdf	07/08/2015
6	HITO 3 INICIO DE NUEVO PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA 2015	INICIO_PROCESO_CONTRATACION_CCEE_2015.pdf	23/11/2015
7	HITO 4 CCEE T3 SUBIDA DEL PROCESO DE CONTRATACION AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	SUBIDA_DEL_PROCESO_DE_CONTRATACION.pdf	18/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	HITO 5 CCEE T3 PRESENTACION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, DECLARATORIA DE DESIERTO	PRESENTACION_DE_OFERTAS.pdf	18/02/2015
9	RESOLUCION DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. 153-P-UNACH-2015	RESOLUCIÓN_ADMINISTRA__CONTRATO_No.153-P-UNACH-2015.PDF	26/01/2018