



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Departamento de Infraestructura

PROYECTO: 1001 Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Fernández Remache, Jorge Hernán (jhfrinfra@hotmail.com) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | De la Calle Andrade, Lucila Jazmín | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | Fernández Remache, Jorge Hernán | Prioridad: | 1 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91800000.746.3105 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,318,696.77 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/05/2014 - 31/10/2015 |
| Fecha de Última Actualización: | 05/03/2015 | Fecha de Fin Base: | - |
| Modificado por: | Fernández Remache, Jorge Hernán | Fecha del siguiente Hito: | 31/07/2014 |

DATOS GENERALES

Descripción

- Subsuelo: Cuatro Bodegas
- Planta Baja: Comedor, cocina, Emergencia médica.
- Primer piso alto: Dispensario médico de la Unach.
- Segundo piso Alto: Biblioteca.
- Tercer piso Alto: 5 Aulas.
- Cuarto piso Alto: 5 Aulas.
- Quinto piso Alto: 5 Aulas.
- Sexto piso Alto: 28 Espacios para docentes a Tiempo Completo (cubículos)
- Séptimo piso Alto: 28 Espacios para docentes a Tiempo Completo (cubículos).

Beneficios Cualitativos

Construccion de: Bodegas, Comedor, Emergencia medica, Dispensario medico, Biblioteca, Aulas, Cubiculos o espacios para docentes a tiempo completo.


Restricciones

Alcance: Construcción de un edificio de 8 pisos más un subsuelo en estructura metálica y hormigón armado, totalmente terminado en base a planos, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma de trabajo y realizado por una constructora nacional mediante un contrato público.
 Tiempo: 14 Meses
 Costo: 3296741.87 Dólares Americanos, el año 2014 se invertirá el 60% de este costo y el saldo en el año 2015.
 Recursos Humanos: Administrador del contrato de obra.
 Climáticas: Cambios climáticos extremos que afecten el desarrollo de la obra.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 60.77 %
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/10/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2014 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2015</p> <p>Se actualiza la información en el SIP e IP con un monto de 1612130,00 dólares para inversión en el año 2015. La señora Rectora con la resolución No. 004-R-PLAN-UNACH-2.015 APRUEBA la reforma de la planificación de la Universidad Nacional de Chimborazo para el presente año fiscal 2015 en el que consta este proyecto.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 05/03/2015 - 04:56 PM |
| <p>ENERO 2015</p> <p>Se encuentra pendiente el pago del anticipo al Consorcio Arroyo Otoy Construcciones Cia. Ltda y Gallo. La Dirección de Ordenamiento territorial devuelve el estudio para que se corrijan las aclaraciones solicitadas por el Ing. Mario Garcés en lo referente al diseño estructural, cuyos cambios se le solicita al Ing. Jorge Vintimilla consultor del proyecto. Se asigna un monto de 1612130,00 dólares para inversión en el año 2015</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 05/02/2015 - 05:16 PM |
| <p>DICIEMBRE 2014</p> <p>En el portal de compras públicas con el código LICOB-UNACH-003-2014. Esta obra se encuentra adjudicada al Consorcio Arroyo Otoy Construcciones Cia. Ltda y Gallo con fecha 1 de diciembre del 2014, quedando pendiente la elaboración del contrato y el pago del anticipo para enero del 2015. Se aprueba el proyecto especial en sesión de Concejo Municipal de fecha Martes 16 de Diciembre de 2014, quedando pendiente la aprobación por parte de la Dirección de Ordenamiento territorial y el pago de aprobación de planos y pagos de fondos de garantía.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 06/01/2015 - 04:45 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>El proceso de contratación se encuentra en marcha en el portal de compras públicas con el código LICOB-UNACH-003-2014. Cuyo cronograma del proceso se encuentran vigente y con fecha 14 de noviembre del 2014 se procedió a la entrega física de seis ofertas que luego de la convalidación de errores realizado 21 de noviembre se ha procedido a la calificación de las ofertas recomendado la adjudicación al Consorcio Arroyo Otoy Construcciones Cia.Ltda y Gallo. Se aprueba como proyecto especial en la Comisión de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Riobamba , quedando pendiente la aprobación del Honorable Concejo Municipal.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 03/12/2014 - 10:43 AM |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <p>Con fecha 3 de octubre de 2014 se sube el proceso al portal de compras públicas para la contratación del Edificio del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor , el</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 05/11/2014 - 05:36 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>mismo que se cancela con fecha 16 de octubre de 2014 ya que se necesita realizar rectificaciones sustanciales en los pliegos por sugerencia del SERCOP Zona 3.</p> <p>Con fecha 20 de octubre de 2014 se sube nuevamente el proceso al portal de compras públicas para la contratación del Edificio del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor.</p> <p>La Dra. Verónica Donoso de Sindicatura del GAD Municipal de Riobamba solicita al Arq. Edwin Cruz Director de Ordenamiento Territorial un informe donde el Departamento de Planificación apruebe las Normas de Diseño utilizadas en el proyecto, así como también se apruebe el estudio de impacto ambiental y solicita al director que califique al proyecto como especial para poder dar trámite en la Comisión.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Con oficio No. 004967 SG-UNACH-2014 de Secretaria General la Sra. Rectora nombra la Comisión Técnica para la tramitación de la Licitación y elaboración de pliegos para la contratación del "Centro de Capacitación, Liderazgo del estudiante y Bar Comedor Saludable".</p> <p>Con fecha 2 de septiembre de 2014 la Comisión Técnica para la contratación del Edificio del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable aprueba los pliegos para la licitación de esta obra en el Portal de compras Públicas.</p> <p>El Departamento de Infraestructura realiza el trámite de aprobación de los Diseños del Sistema Contra Incendios en el Cuerpo de Bomberos de Riobamba y la Unidad Operativa de Prevención y Control de Incendios emite el PERMISO DE CONSTRUCCION No.0000 108 con fecha 29 de septiembre de 2014.</p> <p>En la Dirección de Sindicatura del GAD Municipal de Riobamba se entrega las aprobaciones del Cuerpo de Bomberos y la aprobación del Diseño Hidrosanitario por parte de EP EMAPAR para que se emita el informe respectivo y se considere este proyecto en la Comisión de Gestión de Ordenamiento Territorial por tratarse de un edificio de 8 pisos y luego sea conocido por el Honorable Concejo Municipal de Riobamba.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 04/10/2014 - 04:42 PM |
| <p>AGOSTO 2014</p> <p>El departamento de fiscalización con oficio 291-FO de fecha 26 de agosto me entrega aprobado los estudios Hidrosanitarios en la EP EMAPAR.</p> <p>En el departamento de Planificación del GAD Municipal de Riobamba se encuentra revisado los estudios arquitectónicos con el pedido del Arq. Marco Cáceres de que emita Sindicatura un informe por tratarse de un proyecto especial de 8 pisos.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 04/09/2014 - 05:33 PM |
| <p>JULIO 2014</p> <p>Se aprueban los estudios Eléctricos en la Empresa Eléctrica Riobamba SA.</p> <p>Con fecha 31 de julio de 2014 se ingresa los planos Arquitectónicos y Estructurales al GADMR del Municipio de Riobamba para su revisión y aprobación, proceso 005870.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 22/08/2014 - 05:55 PM |
| <p>JUNIO 2014</p> <p>Se procede aprobar la Desagregación Tecnológica en el SERCOP para la construcción del Centro de Capacitación y Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.</p> <p>Se entrega los estudios Hidrosanitarios en la Empresa Pública EMAPAR para su revisión y aprobación.</p> <p>Se entrega los estudios Eléctricos en la Empresa Eléctrica Riobamba SA. para su revisión y aprobación.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 04/07/2014 - 06:38 PM |
| <p>MAYO 2014</p> <p>Se inicia el trámite de aprobación de los planos en la EP-EMAPAR, EERSA, para lo cual se requiere de los certificados de no adeudar por parte de la universidad al l. Municipio de Riobamba, trámite que se encuentra realizando la Dirección Financiera por tratarse de un tema económico.</p> <p>La Jefatura de Fiscalización entrega los Planos Arquitectónicos en forma impresa y respaldo magnético, además hace la entrega del diseño definitivo de los Planos Eléctricos realizado por el Ing. Jorge López con la desagregación tecnológica; quedando pendiente la entrega del diseño Hidrosanitario con la desagregación Tecnológica, diseños que lo viene ejecutando el Ing Vladimir Vizuite.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 05/06/2014 - 10:56 AM |
| <p>ABRIL 2014</p> <p>Se revisa todos los diseños del Proyecto entregados por parte del ing. Jorge Vintimilla.</p> <p>Se solicita al CTE que a través del Ing. Patricio Ochoa realice la modificación en Cableado Estructurado por creación de Biblioteca y Cubículos.</p> <p>Se realiza el rediseño de cableado estructurado de todo el edificio, con el correspondiente presupuesto, el mismo que se entrega al Ing. Jorge Vintimilla para que realice la desagregacion tecnologica.</p> <p>Se solicita a la rediseñadora del proyecto entregue los planos en forma impresa y magnetica así como tambien la aprobacion del anteproyecto en el Gobierno Municipalidad de Riobamba.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 05/05/2014 - 08:08 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>MARZO 2014 Se aprueba en el Departamento de Presupuesto, Control de Bienes y Dirección de Planificación el POA,PAC,PPC y Resumen de partidas para el año 2014 correspondiente al proyecto "Construcción del Centro de Capacitación , Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable. Se actualiza el proyecto en el SIP e IP. Se realizan los cambios relacionados al incremento de espacios para docentes a tiempo completo MT/TP (cubículos) y espacios para Biblioteca.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 03/04/2014 - 12:10 PM |
| <p>FEBRERO 2014 Se realiza el POA,PAC,PPC y Resumen de partidas para el año 2014 correspondiente al proyecto "Construcción del Centro de Capacitación , Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable". Se realiza las memorias en formato SENPLADES, Se realiza la matriz de marco logico correspondiente al proyecto, Se entrega a Planificación Institucional la documentación en PDF incluido los planos del proyecto.</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 24/03/2014 - 03:20 PM |
| <p>ENERO 2014: Se ha entregado los estudios completos por parte del Ing. Jorge Vintimilla consultor del proyecto</p> | Fernández Remache, Jorge Hernán | 11/02/2014 - 10:21 AM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Problema | Fecha de Última Actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Aprobacion de planos en el GAD Municipalidad de Riobamba | 04/10/2014 | Jorge Hernán Fernández Remache | 90 | 70 | 63 | 0/1 |

Problemas cerrados: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Riesgo | Fecha de Última Actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Proyecto.1. General. No se puede subir el proceso al portal de compras publicas lo que CAUSARIA retrasos en la contratación de esta obra | 04/10/2014 | Jorge Hernán Fernández Remache | 50 % | 50 | 25 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 3

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | T1- Estudios, diseños y aprobación por fiscalización, entregado. | 2. Definición | 01/05/2014 | | 29/09/2014 | | Sí | 0.0 |
| 2 | T2- Registro en el SIPeIP y aprobación SENPLADES-MEF, realizado. | 3. Planeación | 01/05/2014 | | 16/04/2014 | | Sí | 0.0 |
| 3 | T3- Inicio Proceso de contratación pública, terminado. | 3. Planeación | 19/05/2014 | | 01/09/2014 | | Sí | 0.0 |
| 4 | T3-Subida del proceso de contratación al portal de compras publicas, realizado. | 3. Planeación | 09/06/2014 | | 20/10/2014 | | Sí | 0.0 |
| 5 | T3- Presentación de ofertas Técnicas, presentado. | 3. Planeación | 27/06/2014 | | 14/11/2014 | | Sí | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 6 | T3- Adjudicación y firma del contrato , ejecutado. | 3. Planeación | 31/07/2014 | 31/07/2014 | | ▼ | No | 0.0 |
| 7 | T4,T5- Entrega del anticipo e inicio de obra, Comunicar a Fiscalización, informado. | 3. Planeación | 29/08/2014 | 29/08/2014 | | ▼ | No | 0.0 |
| 8 | T4,T5- Construcción de instalaciones provisionales, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/09/2014 | 30/09/2014 | | ▼ | No | 0.4 |
| 9 | T4,T5- Preparación del terreno, Informe de fiscalizacion, terminado. | 4. Ejecución | 30/10/2014 | 30/10/2014 | | ▼ | No | 0.02 |
| 10 | T4,T5- Muros perimetrales Norte, Sur; Este, Oeste (h=variable), Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 28/11/2014 | 28/11/2014 | | ▼ | No | 2.85 |
| 11 | T4,T5- Cisterna, rejillas para desalojo de aguas, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 28/11/2014 | 28/11/2014 | | ▼ | No | 0.45 |
| 12 | T4,T5- Movimiento de tierras y cimentacion,Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 28/11/2014 | 28/11/2014 | | ▼ | No | 4.35 |
| 13 | T4,T5- Escaleras, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 27/02/2015 | 27/02/2015 | | ▼ | No | 0.35 |
| 14 | T4,T5- Estructura panel, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 28/02/2015 | 28/02/2015 | | ▼ | No | 41.75 |
| 15 | T4,T5- Mamposterias y Enlucidos, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/04/2015 | 30/04/2015 | | ● | No | 5.55 |
| 16 | T4,T5- Acabados, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 31/08/2015 | 31/08/2015 | | ● | No | 5.35 |
| 17 | T4,T5- Puertas, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 31/08/2015 | 31/08/2015 | | ● | No | 0.85 |
| 18 | T4,T5- Revestimiento de paredes (exteriores), Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 31/08/2015 | 31/08/2015 | | ● | No | 1.05 |
| 19 | T4,T5- Revestimiento de paredes (interiores), Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 31/08/2015 | 31/08/2015 | | ● | No | 2.2 |
| 20 | T4,T5- Aluminio y vidrio, Informe de fiscalizacion, Instalado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 4.65 |
| 21 | T4,T5- Cableado Estructurado, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 7.0 |
| 22 | T4,T5- Instalaciones electricas, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 9.25 |
| 23 | T4,T5- Instalaciones hidrosanitarias, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 3.6 |
| 24 | T4,T5- Jardineras, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 0.3 |
| 25 | T4,T5- Mantenimiento de la obra en construcción, Informe de fiscalizacion, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | ● | No | 0.28 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | T4,T5- Piezas sanitarias, Informe de fiscalización, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | | No | 0.7 |
| 27 | T4,T5- Sistema de transporte vertical, Informe de fiscalización, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | | No | 4.7 |
| 28 | T4,T5- Tumbados falsos, Informe de fiscalización, Instalado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | | No | 3.4 |
| 29 | T4,T5- Varios, Informe de fiscalización, ejecutado. | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | | No | 0.95 |
| 30 | T6-Designación de la comisión de recepción de obra, conformado. | 5. Cierre | 06/11/2015 | 06/11/2015 | | | No | 0.0 |
| 31 | T6-Firma de Acta de entrega recepción provisional, firmado. | 5. Cierre | 13/11/2015 | 13/11/2015 | | | No | 0.0 |

ACCIONES CLAVE

| T | Acción Clave | Responsable | Remitente | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Prioridad |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | Medios de verificación para Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable. | Fernández Remache, Jorge Hernán | Crespo Chávez, Natalia Judith | 11/03/2014 | 31/05/2016 | Alta |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Obras adicionales | — | - | - | - | 30/10/2014 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Total Entregado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,318,696.77 ** |
| Costo Total: | 3,296,741.87 |
| Total Devengado: | 0.00 |
| % Costo Total Devengado: | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2014

| | Años Previos | Año Actual (2014) | Años Futuros | Total |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 2,022,188.60 | 1,318,696.77 | 3,340,885.37 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 2,022,188.60 | 1,274,553.27 | 3,296,741.87 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 1,318,680.21 | 0.00 | 1,318,680.21 |
| Planeado - Codificado (2014) | | 703,508.39 | | |
| Ppto. Programado | 0.00 | 0.00 | 1,318,680.41 | 1,318,680.41 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 1,318,680.21 | 0.00 | 1,318,680.21 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 0.00 | -1,318,680.21 | 1,318,680.41 | 0.20 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | | | | | | | |
| Feb | | | | | | | |
| Mar | | | | | | | |
| Abr | | | | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2014 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Incrementar obras de infraestructura MEDIANTE la construccion de aulas, laboratorios, espacios de bibliotecas, espacios de bienestar (canchas, comedor) y espacios para docentes (cubiculos) |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Archivo | Descripción de Archivo | Fecha de Alta |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | ACTUALIZACIÒN_SIP_e_IP_2015.pdf | HITO 2 COMEDOR T2 REGISTRO EN EL SIP E IP 2015 | 05/03/2015 |
| 2 | ADJUDICACION_DEL_CONTRATO.pdf | HITO 6 COMEDOR T3 ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO | 18/02/2015 |
| 3 | APROBACION_SENPLADES.pdf | HITO 2 COMEDOR T2 REGISTRO EN EL SIP E IP Y APROBACION SENPLADES MEF | 18/02/2015 |
| 4 | ESTUDIOS_Y_DISEÑOS.pdf | HITO 1 COMEDOR T1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACION POR FISCALIZACION | 18/02/2015 |
| 5 | INICIO_PROCESO_DE_CONTRATACION.pdf | HITO 3 COMEDOR T3 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA | 18/02/2015 |
| 6 | PRESENTACION_DE_OFERTAS.pdf | HITO 5 COMEDOR T3 PRESENTACION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS | 18/02/2015 |
| 7 | SUBIDA_DEL_PROCESO_DE_CONTRATACION.pdf | HITO 4 COMEDOR T3 SUBIDA DEL PROCESO DE CONTRATACION AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 18/02/2015 |