

**Organización:** Departamento de Infraestructura

**Proyectos de Inversión**

**Año:** 2015

**Mes:** Abril

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I001. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.	Planeación	31/10/2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	1,318,680.41	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I002. Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo.	Anteproyecto	30/10/2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I008. Construcción del Gimnasio Institucional	Anteproyecto	31/10/2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00