



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Departamento de Infraestructura

Proyectos de Inversión

Año: 2016

Mes: MAYO

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2015)	Avance Físico Año Actual (2016)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2016)	Ppto. Programado x Delta Físico (2016)
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I001. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.	Ejecución	31/10/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	8.07 %	8.07 %	sep-15	Rojo	-0.00 %	1,477,459.00	-0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I002. Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo.	Ejecución	31/12/2017	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I003. Ampliación Imprenta Universitaria	Cierre	31/12/2016	Carvajal Novillo, William Alberto	0.00 %	99.50 %	dic-14	Verde	99.50 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I004. Construcción de Escenarios deportivos - Canchas uso multiple	Cierre	31/12/2016	Carvajal Novillo, William Alberto	0.00 %	99.50 %	dic-14	Verde	99.50 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I006. Construcción e instalación de cinco ascensores en el campus norte y tres ascensores en el campus central	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	99.50 %	ago-14	Verde	99.50 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I007. Construcción de Caminerías y Areas Verdes del Campus Norte Tercera Etapa	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	99.50 %	jul-14	Verde	99.50 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I010. CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA UNACH	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I011. CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I012. CONSTRUCCION COLISEO DE LA UNACH	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I013. CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH	Cierre	31/12/2016	Carvajal Novillo, William Alberto	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I014. CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Infraestructura	I015. Terminación del adoquinado del parqueadero de la facultad de ciencias políticas y puente de acceso	Cierre	31/12/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	99.50 %	99.50 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00

Elaborado por: Ing. Verónica Arguello  
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Fuente: UPR