



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Departamento de Infraestructura
Proyectos de Inversión

Año: 2016

Mes: Noviembre

| Organización | Proyecto | Fase Actual | Fecha de Fin | Líder del Proyecto | Avance Físico Año Anterior (2015) | Avance Físico Año Actual (2016) | Periodo reportado | Estatus | Delta Físico | Ppto. Programado (2016) | Ppto. Programado x Delta Físico (2016) |
|--|--|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I001. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable. | Ejecución | 31/10/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 8.07 % | 50.17 % | jul-16 | Rojo | 42.10 % | 1,477,459.00 | 622,010.24 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I002. Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo. | Ejecución | 31/12/2017 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 0.00 % | 0.00 % | --- | N/D | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I003. Ampliación Imprenta Universitaria | Cierre | 31/12/2016 | Carvajal Novillo, William Alberto | 0.00 % | 99.50 % | dic-14 | Verde | 99.50 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I004. Construcción de Escenarios deportivos - Canchas uso múltiple | Cierre | 31/12/2016 | Carvajal Novillo, William Alberto | 0.00 % | 99.50 % | dic-14 | Verde | 99.50 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I006. Construcción e instalación de cinco ascensores en el campus norte y tres ascensores en el campus central | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 0.00 % | 99.50 % | ago-14 | Verde | 99.50 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I007. Construcción de Caminerías y Áreas Verdes del Campus Norte Tercera Etapa | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 0.00 % | 99.50 % | jul-14 | Verde | 99.50 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I010. CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA UNACH | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 99.50 % | 99.50 % | dic-15 | Verde | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I011. CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 99.50 % | 99.50 % | dic-15 | Verde | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I012. CONSTRUCCION COLISEO DE LA UNACH | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 99.50 % | 99.50 % | dic-15 | Verde | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I013. CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH | Cierre | 31/12/2016 | Carvajal Novillo, William Alberto | 99.50 % | 99.50 % | dic-15 | Verde | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Dirección Administrativa | I014. CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE | Cierre | 31/12/2016 | Fernández Remache, Jorge Hernán | 99.50 % | 99.50 % | dic-15 | Verde | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |

Elaborado por: Ing. Ana Cristina Layedra
Analista de Planificación

Fuente: UPR