SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 05 January 2022

PERIODO 2021

INSTITUCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RUC	0660001840001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO								
CUP	91800000.0000.385004								
FECHA INICIO	2020-01-13	FECHA FIN	2021-12-31	MONTO TOTAL	5,956,215.91				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.								
ESTADO	NO INICIA								
CODIFICADO USD 2021	4,336,017.70	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2019	0.00 %
Avance al 2020	0.00 %

PROGRAMACION 2021	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	6.35 %
Cuarto Trimestre	31.96 %
Total	38.31 %

EJECUCION 2021	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2021												EJECUCION 2021										
				META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Incrementar el espacio de aulas y laboratorios mediante la construcción del edificio para la carrera de Odontología de la Facultad de Salud y de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil y Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la UNACH	100% ejecución de obra civil y fiscalización del proyecto, corresponde al 70.42 % del total del proyecto	70.42	70.42	24.76	24.76	0.0	0.00	0.0	0.00	5.08	5.08	19.68	19.68	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Mejorar el equipamiento de la Carrera de Odontología de la Faculta de Salud y de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNACH para el funcionamiento en prácticas estudiantiles.	100% del total de laboratorios equipados, lo que representa el 29.60% del total del proyecto	29.58	29.58	13.55	13.55	0.0	0.00	0.0	0.00	1.27	1.27	12.28	12.28	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		38.31		0.00		0.00		6.35		31.96									0.00