SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 05 January 2022

PERIODO 2021

INSTITUCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RUC	0660001840001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FISCALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH								
CUP	91800000.0000.383924								
FECHA INICIO	2019-07-01	FECHA FIN	2021-03-31	MONTO TOTAL	151,307.35				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.								
ESTADO	EN EJECUCION								
CODIFICADO USD 2021	14,295.68	DEVENGADO I TRIMESTRE	11,061.12	DEVENGADO II TRIMESTRE	24,658.84	DEVENGADO III TRIMESTRE	34,580.84	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2019	24.00 %
Avance al 2020	77.80 %

PROGRAMACION 2021	
Primer Trimestre	12.06 %
Segundo Trimestre	10.13 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	22.19 %

EJECUCION 2021	
Primer Trimestre	11.24 %
Segundo Trimestre	0.35 %
Tercer Trimestre	0.35 %
Cuarto Trimestre	0.35 %
Total	11.84 %

DETALLE COMPONENTES

				PROGRAMACION 2021										EJECUCION 2021								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Actividades en el sitio de construcción supervisadas diariamente	1 proyecto de fiscalización de la construcción del edificio de la facultad de ciencias de la educación culminado	1.0	35.00	0.22	7.70	0.12	4.20	0.1	3.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.12	4.20	0.01	0.35	0.0	0.00	0.0	0.00	4.55
Control y reporte mensual del avance físico de la construcción	12 Informes de fiscalización elaborados cada mes 12 Planillas mensuales revisadas y aprobadas	24.0	55.10	2.0	4.59	2.0	4.59	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2.0	4.59	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	4.59
Avance físico de la construcción de acuerdo al contrato complementario	3 informes de fiscalizacion 3 planillas mensuales revisadas y aprobadas	6.0	4.90	6.0	4.90	4.0	3.27	2.0	1.63	0.0	0.00	0.0	0.00	3.0	2.45	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2.45
Presencia física y asistencia técnica en el proceso de liquidación del proyecto	1 Acta de entrega recepción provisional 1 Acta de entrega recepción definitiva	2.0	5.00	2.0	5.00	0.0	0.00	2.0	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.1	0.25	0.0	0.00	0.25
			100.00		22.19		12.06		10.13		0.00		0.00									11.84