SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 05 January 2022

PERIODO 2021

INSTITUCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RUC	0660001840001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH								
CUP	91800000.0000.383004								
FECHA INICIO	2018-07-02	FECHA FIN	2021-12-31	MONTO TOTAL	366,258.48				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.								
ESTADO	EN EJECUCION								
CODIFICADO USD 2021	63,292.95	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2019	50.00 %
Avance al 2020	80.00 %

PROGRAMACION 2021	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	17.33 %
Total	17.33 %

EJECUCION 2021	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

				PROGRAMACION 2021										EJECUCION 2021								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Fortalecimiento de la infraestructura física para los campos Universitario	Sistema de detección contra incendios, Casa Juventud Soñadora, Parqueaderos y Caminerías Bar, Adecuaciones NAVE y CASA UNACH, Nave de mantenimiento, Adecuación archivo institucional	7.0	80.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Fortalecimiento del equipamiento e infraestructura tecnológica de la UNACH para apoyo de las actividades académicas, investigación, vinculación y gestión	Dotación de equipos e infraestructura tecnológica, Dotación de mobiliario y equipamiento	300.0	20.00	260.0	17.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	260.0	17.33	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		17.33		0.00		0.00		0.00		17.33									0.00