SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 16 February 2024

PERIODO 2023

INSTITUCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RUC	0660001840001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO								
CUP	91800000.0000.385004								
FECHA INICIO	2023-06-01	FECHA FIN	2025-05-31	MONTO TOTAL	5,251,564.06				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.								
POLITICA	7.4 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto.								
META	7.4.2. Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al 50,27%.								
ESTADO	EN EJECUCION								
CODIFICADO USD 2023	2,297,357.99	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2022	0.00 %
Avance al 2021	0.00 %

PROGRAMACION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	10.00 %
Tercer Trimestre	35.00 %
Cuarto Trimestre	35.00 %
Total	80.00 %

EJECUCION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	13.00 %
Cuarto Trimestre	20.50 %
Total	33.50 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2023												EJECUCION 2023								
				META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
C.1 Incrementada en cantidad y calidad la infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH.	Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología	100.0	35.00	80.0	28.00	0.0	0.00	10.0	3.50	35.0	12.25	35.0	12.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.0	7.00	7.00
C.2 Fiscalizadas las obras de infraestructura de la facultad de Ciencias de la Salud de la Unach	Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología	100.0	35.00	80.0	28.00	0.0	0.00	10.0	3.50	35.0	12.25	35.0	12.25	0.0	0.00	0.0	0.00	20.0	7.00	30.0	10.50	17.50
C.3 Incrementado el equipamiento de las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería de la UNACH.	Porcentaje de laboratorios equipados para la carrera de Odontología de la Facultad de Salud Porcentaje de laboratorios equipados para las carreras de Ingeniería	100.0	30.00	80.0	24.00	0.0	0.00	10.0	3.00	35.0	10.50	35.0	10.50	0.0	0.00	0.0	0.00	20.0	6.00	10.0	3.00	9.00
			100.00		80.00		0.00		10.00		35.00		35.00									33.50